



ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

Villa Morelos, Michoacán, a 28 de Julio del 2025

Asunto: Informe Cuatrimestral (Abril-Julio 2025)

Dependencia: Agua Potable (OOSAPAVM)

Por este atento conducto, me es grato saludarle a la vez que tengo a bien presentarle el reporte de actividades cuatrimestrales realizadas del presente año.

El día 6 de abril le conectamos el servicio de agua potable al Banco de Bienestar de la cabecera municipal, el cual va ser un servicio totalmente gratuito.





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El día 8 de abril, nos reportaron del jardín de niños Narciso Mendoza que no tenían agua y no sabían el motivo, el director Juan Beltrán junto con el fontanero Salvador López fueron a revisar cual fuera el motivo del desperfecto, logrando el día 10 del mes encontrar la falla la cual resulto ser una mangera afectada por la platacion de un atbol.



El día 9 de abril, en la calle allende poniente se arregló una manguera porque fue ruñida por las ratas.





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El 21 de abril, fue reportada una fuga en la parte de atrás del jardín de niños Ana María Gallaga la cual fue causada porque quemaron la manguera, y fue reparada por el fontanero Alfredo Coria.



Y el día 25 de abril, el fontanero Alfredo Coria reparo un tapón de agua que estaba obstruida la manguera en la calle Cuauhtémoc.





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS



El primero de mayo, en el portal Hidalgo hubo una fuga menor la cual fue atendida por el fontanero Alfredo Coria.

EL DIA 5 DE MAYO, A un costado del Colegio del Bachillerato ocurrió una fuga menor, la cual fue de igual manera atendida por el fontanero Alfredo Coria.



5 de mayo, en la calle Cuauhtémoc, fuga menor atendida por el fontanero Alfredo Coria.



6 de mayo, por fuera del tinaco, fuga menor atendida por el fontanero Alfredo Coria.





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El día 8 de mayo, el Organismo del Agua Potable en coordinación con el Director de Obras Públicas hicieron posible la instalación de la tubería hidráulica en calle Luis Donaldo Colosio, ya que no se contaba con dicho servicio, en el cual se llevó 5 días acabar la instalación. Se beneficiaron 10 familias con un aproximado de 50 personas. Los gastos de la obra serán divididos entre el sistema del agua potable y los usuarios beneficiarios.



9 de Mayo, Luis Donaldo Colosio





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

10 de Mayo, Luis Donaldo Colosio





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

13 de Mayo, Luis Donaldo Colosio





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El día 26 de Mayo se volvió a tapar la tubería de la obra de la calle Luis Donaldo Colosio, debido a que solo se le avía puesto arena en espera de que el área de obras iba ir a tapar con cemento, y la lluvia se llevó la arena.



Gastos de obra de calle Luis Donaldo Colosio

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Importe
21	TUBERIA 2" PVC RD26 C/A	\$186.20	\$3,910.20
5	TUBO GALVANIZADO DE 2"C40	\$2,086.20	\$10,431.00
1	VALVULA BOLA DE 2" LATON ROSCADA	\$711.21	\$711.21
1	LUBRICANTE PARA JUNTAS DE PVC 1 KG.	\$123.28	\$123.28
1	REDUCCION CAMPANA DE 3 X 2" IPS HERO PED:373171-9000433	\$113.80	\$113.80
3	CONECTOR MACHO PVC CAMPANA DE 2"	\$47.41	\$47.41
3	CONECTOR MACHO PVC ESPIGA DE 2"	\$37.93	\$113.79
7	COPLER GALVAIZADO DE 2"	\$63.80	\$446.60
1	TAPON PVC DE 2" C40	\$18.97	\$18.97
3	CODO CAMPANA DE 90 X 2" IPS HERO Ped: 511762-0001998	\$90.10	\$270.30
3	CODO PVC DE 42 X 2" C40	\$28.45	\$85.35
1	CEMENTO PVC HCO TRANS. EXTRA REFRZADO 8OZ	\$170.70	\$170.70



ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS



Cantidad	Descripción	Valor unitario	Importe
3	CODO GALVANIZADO 90 X 2"	\$75.86	\$227.58
2	NIPLE TUBO GALVANIZADO DE 2" X 20CM	\$132.76	\$265.52
1	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 2"	\$284.50	\$284.50
1	TAPON HEMBRA GALVANIZADO DE 2"	\$85.53	\$85.53
1	NIPLE TUBO GALVANIZADO DE 2" X 100CM	\$711.20	\$711.20
5	ABRAZADERAS HIDRAULICAS 4 HIP6 GALV. Y APAGADOR		\$628.00
1	COPLER IDRAULICO	\$60.00	\$60.00
1	CONECTOR	\$19.00	\$19.00
1	PEGAMENTO	\$49.00	\$49.00
1	TEE 3" IDRAULICO	\$115.00	\$115.00
2	CHELAK	\$130.00	\$130.00
2	EMPAQUE NEOPRENO DE 2	\$27.00	\$54.00
1	CARRO DE ARENA	\$2000.00	\$2000.00

Nombre	Descripción	Importe
Alfredo Coria	Renta de roto martillo y máquina de cortar cemento	\$5,000.00
Martin Rodríguez	Renta de maquina 2 horas	\$1,600.00
Enrique	Trabajador en la obra un día	\$500.00
Alfredo Coria	Trabajador en la obra	\$2,500.00
Salvador López	Trabajador en la obra	\$2,500.00

Total de gastos en la obra de la calle Luis Donaldo Colosio: \$36,164.00



ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El día 14 de mayo, el Organismo del Agua Potable en coordinación con el Director de Obras Públicas hizo posible la instalación de la tubería hidráulica en la calle Cuautemoc, el cual se llevó 5 días para terminar la obra. Se beneficiaron 9 familias con un aproximado de 45 personas en total. Los gastos de la obra serán divididos entre el sistema del agua potable y los usuarios beneficiarios.



19 de Mayo,





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

Gastos De Obra en La calle Cuautemoc

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
30	TUBERÍA 2" PVC RD26 C/A	\$186.20	\$5,586.00
1	TEE CAMPANA PVC RED 3X2" C/A	\$341.38	\$341.38
1	REDUCCION BUSHING PVC 2X 1 1/2" C40	\$28.45	\$28.45
2	COPLE PVC DE 2" C40	\$18.96	\$28.45
1	COPLE DE REPARACION 3" IPS HERO PED:511762-0001998	\$104.31	\$104.31
1	EXTREMIDAD CAMPANA DE 2"	\$113.80	\$113.80
2	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	\$33.19	\$66.38
8	TOR. 5/8 X 2 1/2 MAQUINA C/TCA	\$18.00	\$144.00
1	EXTERMIDAD ESPIGA DE 2"	\$85.35	\$85.35
1	VALVULA DE COMPUERTA RESILENTE DE 2"	\$1,402.50	\$1,402.50

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$7,910.09
Forma de pago:	Trasferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados IVA 16%	\$1,265.62
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$9,175.71

Nombre	Descripción	Importe
Martin Rodríguez Guzmán	Renta de maquina por 8 horas.	\$6400.00
Alfredo Coria Contreras	Renta de roto martillo y máquina de cortar cemento	\$5,200.00
Salvador Barboza	Trabajador en la obra	\$500.00
Juan Torres	Trabajador en la obra	\$500.00
Fernando González	Trabajador en la obra	\$500.00
Salvador López Cortes	Trabajador en la obra	\$500.00
Alfredo Coria	Trabajador en la obra	\$500.00
Total		\$14,100.00

Total de gastos de la obra en calle Cuautemoc: \$23,275.00



ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El día 2 de junio, en calle Cuauhtémoc se reventó una manguera, la cual fue arreglada por el fontaneros Alfredo Coria y Salvador López.



El día 11 de Junio, hubo una fuga masiva en calle Victoria en la cual se quebró el tubo y fue cambiado. Fue arreglada por los fontaneros Alfredo Coria y Salvador López. Beneficiando a Todos los usuarios de la calle.



GASTOS	
Renta de roto martillo y cortadora	\$3,000.00



ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El día 18 del ya mencionado mes, se hizo un recorrido en la obra de la calle Luis Donaldo Colosio, para verificar que ya se haya tapado con cemento y quedado completa la obra.





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El día 23, el fontanero Alfredo Coria auxilio a la escuela Federal José María Morelos y Pavón, en el destape del drenaje.





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS

El 7 de julio del presente año, se trono el tubo y ocasiono la fuga en la colonia Loma bonita.



El 9 de Julio, se dieron a la tarea el Director Juan Beltrán y el fontanero Alfredo Coria para destapar el drenaje en la calle Ramón Lemus.





ORGANISMO OPERADOR DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS



El día 11, se colocó una válvula por fuera del tinaco para reducir una hora de bombeo y ahorrar energía.



El día 17 de Julio, se colocó una abrazadera en los tubos por el arroyo, por causa del desastre de fenómeno natural.



Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa
Morelos
(OOSAPAVM)